

Morawica 20.06.2023

Znak: OSO. 0003.5.2023

Pan Robert Żołądek

Radny Rady Miejskiej w Morawicy

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 01.06.2023r. informuję, że pierwotny termin zakończenia budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica przypadł na dzień 07.02.2023r. W chwili obecnej stopień zaawansowania prac wynosi 90%. Pozostały do wykonania zakres prac dotyczy odcinka w obrębie działki 1017/2, gdzie zmieniana jest lokalizacja kabla energetycznego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przewiduje usunięcie kolizji z istniejącym kablem energetycznym i wymaga podpisania z PGE Dystrybucja umowy usunięcia kolizji zgodnie ze zmienionymi warunkami usunięcia kolizji z dnia 07.06.2023r. wydanymi przez PGE Dystrybucja. W celu podpisania umowy usunięcia kolizji należało ustanowić na przedmiotowej działce prawo służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

W tym celu w dniu 15 czerwca br. podpisano akt notarialny, następnie umowa usunięcia kolizji została podpisana ze strony Miasta i Gminy i odesłana do PGE Dystrybucja. Po podpisaniu jej ze strony PGE możliwe będzie kontynuowanie robót budowlanych. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z Wykonawcą inwestycji realizacja zostanie zakończona do 31.07.2023r.

Przed dokonaniem odbioru robót budowlanych wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego i usunąć wszelkie materiały budowlane oraz odpady powstałe w trakcie realizacji budowy.

Jeśli chodzi o oświetlenie ścieżek rowerowych, to jest ono zasilane z istniejących stacji oświetlenia drogowego. Oznacza to, że godzina uruchomienia oświetlenia i jego wyłączenia jest sterowana zegarem astronomicznym. Istnieje możliwość rozdzielania oświetlenia ścieżek i drogowego co wiąże się z koniecznością montażu odrębnych zegarów.

Oświetlenie całej ul. Leszczykowej budowane było w ramach przedmiotowej inwestycji. Funkcjonujące dotychczas cztery lampy oświetleniowe zostały zdemontowane przez ZGK a w ich miejsce wykonawca ścieżek zamontował nowe lampy. Oświetlenie ul. Leszczykowej zostanie uruchomione przed odbiorem inwestycji.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dziewięcki
Zastępca Burmistrza

Garbala
06.06.2023


50.0003.5-2023

Miesz. R. M.
02.06.23

Po Burmistrzu
06.06.2023
Morawica 01.06.2023

Od : Radny Miasta i Gminy Morawica

Do: Pan Marian Buras - Burmistrz Miasta i Gminy Morawica



Do wiadomości: Bartosz Kruk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Morawicy oraz wszyscy Radni i Sołtysi

Szanowny Panie Burmistrzu
Szanowni Państwo

ZŁOŻONO
OSOBIŚCIE

Mając na uwadze dobro mieszkańców, poprawę naszej infrastruktury i warunków życia w Gminie chciałbym ZAPYTAC:

Kiedy zakończy się inwestycja pt. Budowa Ścieżek Rowerowych w Morawicy ?

Czy aby ta inwestycja nie powinna być zakończona pod koniec roku 2022 ?

Mieszkańcy pytają również :

- **Dlaczego Firma wykonawcza opuściła plac budowy i nie kończy prac?**

- **Dlaczego Firma nie uporządkowała terenu nad Zalewem, zostawiając tam taki bałagan ?**

Oprócz tego proszę mi wyjaśnić , **dlaczego firma wykonawcza, zdecydowała o oświetleniu części alejek w godzinach od 19.20 do rana i czemu wyłączone zostało oświetlenie ulicy Leszczynowej?**

W sprawie oświetlenia ulicy Leszczynowej interweniowałem w ZGK Sp. o.o. i usłyszałem, że póki co nie mają z tą sprawą nic wspólnego i nie mogą nic zrobić, odsyłając tym samym do wykonawcy.

Odpowiedzi na zadane pytania oczekują nie tylko mieszkańcy Ul. Leszczynowej ale i pozostali członkowie osiedla i okolic.

Z poważaniem

Robert Żołądek

Radny Miasta i Gminy Morawica

otr. 6.06.2023
Dłm